

Harmonogram stavby "Obnova Severnej veže Ne

Popis	Mesiac					Júl 2018					
	Týždeň					30. T					
	Deň					26	27	28	29	30	31
	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo	Časová náročnosť						
Obnova Severnej veže Neogotického kaštieľa v Galante	26. 07. 2018	24. 12. 2018	107,64	0,000	968,75						
1 - Hrubá elektroinštalácia	26. 07. 2018	11. 09. 2018	33,40	0,000	300,64						
Práce a dodávky M	26. 07. 2018	11. 09. 2018	33,40	0,000	300,64						
Elektromontáže	26. 07. 2018	11. 09. 2018	33,40	0,000	300,64						
Hrubá elektroinštalácia - viď položkový rozpočet	26. 07. 2018	11. 09. 2018	33,40	1,000	300,64						
1 - Rozvody vody a kanali...	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,59	0,000	59,31						
Zdravotechnika - rozvody vody a kanalizácie - tepelná izolácia	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,59	0,000	59,31						
Inštalácia rozvodov	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,59	1,000	59,31						
Drážkovanie do steny dražka 150/150mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,45	23,000	4,08						
Drážkovanie do steny dražka 100/100mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,83	46,000	7,43						
Drážkovanie do steny dražka 100/70mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,54	38,000	4,86						
Jadrové vŕtanie do o150mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,46	2,000	4,13						
likvidácia stavebného dopadu	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	1,000	2,95						
Zotovenie tlakovej súšky vody	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,16	1,000	1,48						
Zhotovenie projektu skutkového stavu voda/kanál	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,55	1,000	4,92						
1 - Zemné práce - búracie...	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,91	0,000	98,21						
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,91	0,000	98,21						
Zemné práce	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,95	0,000	8,55						
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,95	10,227	8,55						
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,09	10,227	0,79						
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	14,610	0,14						
Zakladanie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	0,000	2,97						
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	2,922	2,97						
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,19	14,610	1,73						
Zvislé a kompletne konštrukcie	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,34	0,000	12,07						
Zaplentovanie rýh stien rabicovým pletivom	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,34	37,233	12,07						
Komunikácie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,43	0,000	3,84						
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,15	14,610	1,36						
Kryt z betónu prostého pre peších hr.100 mm - okapový chodník	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,43	14,610	3,84						

Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,91	0,000	98,21						
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,27	15,610	2,39						
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,91	1 017,180	44,18						
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,43	1 017,180	30,83						
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,12	1 017,180	28,10						
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,18	20,000	1,64						
Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,91	1 017,180	98,21						
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,42	1 017,180	12,80						
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,06	3,000	0,52						
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,01	3,000	0,12						
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených (pod I nosníkmi)-1,90500t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,06	1,100	0,55						
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených 1,90500t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,34	5,103	3,04						
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, - 1,63300t	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,50	34,605	22,46						
Búranie stropov s keramikou výplňou akýchkoľvek hr., -1,70000t	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,42	6,145	12,79						
Búranie kamenných podláh alebo keramikových dlažieb -0,43200t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	3,346	0,19						
Búranie mazanín, nad I nosníkmi, plochy nad 4 m2 -2,20000t ; (m.č.3,02)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,91	4,608	8,21						
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,07	2,000	0,61						
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 -0,15900t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,61	7,000	5,47						
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 900 mm, -0,41300t (presun nosníkov)	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,42	12,000	12,81						
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 600 mm, -0,11900t (VZT)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,09	1,000	0,82						
Vybúranie otvoru v strope ,klenbách z tvárnic plochy do 0, 09 m2, -0,02900t (pre VZT potrubie)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	2,000	0,14						
Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom do hĺbky 100 mm a š. do 50 mm, -0,01800t (VZT)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,31	44,550	2,83						
Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky do 50 mm, - 0,02200t (pre VZT)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	1,100	0,17						
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,70	10,000	6,28						
Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,03	5,000	0,28						
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,29	15,000	2,63						
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,40	141,000	39,56						

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,03	987,000	9,26					
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,15	141,000	28,35					
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,31	2 115,000	47,77					
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,00	141,000	0,00					
Presun hmôt HSV	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,28	0,000	47,56					
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,28	63,478	47,56					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	0,000	2,93					
Izolácie proti vode a vlhkosti	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	0,000	2,93					
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho - podlaha na 3NP	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	32,080	2,93					
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,22	14,610	1,96					
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,01	1,420	0,09					
Podlahy povlakové	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,26	0,000	2,33					
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,26	39,260	2,33					
12 - Ústredné vykurovanie	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,58	0,000	50,26					
Práce a dodávky M	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,58	0,000	50,26					
Elektromontáže UK	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,58	0,000	50,26					
ADAX NEO WIFI 400 W	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,45	1,000	4,01					
ADAX NEO WIFI 600 W	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,31	5,000	20,75					
ADAX NEO WIFI 800 W	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,42	3,000	12,78					
ADAX NEO WIFI 1000 W	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,99	2,000	8,93					
ADAX NEO WIFI 1200 W	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,54	1,000	4,89					
ADAX NEO WIFI 1400 W	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,57	1,000	5,14					
ADAX NEO WIFI 2000 W	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,58	9,000	50,26					
Montážny materiál	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,12	1,000	1,12					
13 - Vzduchotechnika	26. 07. 2018	20. 11. 2018	83,12	0,000	748,06					
Práce a dodávky M	26. 07. 2018	20. 11. 2018	83,12	0,000	748,06					
Montáže potrubia	26. 07. 2018	20. 11. 2018	83,12	0,000	748,06					
Vzduchotechnika D+M - vid' položkový rozpočet	26. 07. 2018	20. 11. 2018	83,12	1,000	748,06					
OK na zavesenie CHL jednotky pod podhl'adom	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,20	2,000	10,76					
14 - VRN	26. 07. 2018	30. 08. 2018	25,61	0,000	230,46					
Ved'fajšie rozpočtové náklady	26. 07. 2018	30. 08. 2018	25,61	0,000	230,46					
Dielenská dokumentácia - stavebný dozor	26. 07. 2018	30. 08. 2018	25,61	0,000	230,46					
Dielenská dokumentácia 2,5%	26. 07. 2018	30. 08. 2018	25,61	1,000	230,46					
2 - Bleskozvod	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,20	0,000	55,77					

Práce a dodávky M	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,20	0,000	55,77					
Elektromontáže	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,20	0,000	55,77					
Bleskozvod - vid' položkový rozpočet	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,20	1,000	55,77					
2 - Nové priečky ,omietky...	26. 07. 2018	22. 08. 2018	19,07	0,000	171,66					
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,59	0,000	86,33					
Zvislé a kompletne konštrukcie	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,08	0,000	27,74					
Zamurovanie otvoru tehľami na maltu vápennocementovú	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,65	3,603	14,87					
Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10 - na osadenie výustkov VZT	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,08	6,116	27,74					
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,07	2,000	0,62					
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	5,000	2,94					
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,00	0,309	9,02					
Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 65 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,09	1,920	0,78					
Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,42	5,400	3,79					
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,54	31,719	13,83					
Vodorovné konštrukcie	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,17	0,000	19,50					
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 1,5mm	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,97	32,080	17,76					
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 ozn.K1, K3, K4, K5	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,86	6,101	16,71					
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,17	0,671	19,50					
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,86	35,498	16,77					
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,37	35,498	3,34					
Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,15	29,213	1,39					
Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,04	29,213	0,34					
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,28	8,799	2,48					
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,07	8,799	0,63					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,59	0,000	86,33					
Vnúť. omietka - prednástrek a sanačná omietka - ostenie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,68	14,245	6,13					
Vnúťorná omietka stien (nové steny)	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,06	114,243	18,55					
Mazanina z betónu perlitového 2.NP	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,67	9,523	33,03					
Betónový poter hr.40mm (3.NP)	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,59	176,560	86,33					

Vyrovňavajúci betónový poter hr.40-150 mm (2.NP)	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,22	95,230	20,00					
Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit hr. 5 mm	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,70	271,790	69,31					
Nepredvídané práce	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,73	1,000	6,57					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,26	0,000	11,34					
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,26	150,000	11,34					
Presun hmôt HSV	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,47	0,000	49,26					
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,47	71,457	49,26					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	22. 08. 2018	19,07	0,000	171,66					
Konštrukcie - drevostavby	26. 07. 2018	22. 08. 2018	19,07	0,000	171,66					
Sanitárne oddelovacie steny vr.dverí (2.NP) ozn. D1 a D2	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,61	10,154	23,48					
SDK priečka protipožiarna s izoláciou hr. 200 mm	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,22	50,104	55,94					
SDK priečka protipožiarna impregnovaná s izoláciou hr. 200 mm	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,14	8,422	10,27					
SDK podhľad protipožiarny - inpregnovaný (šikmý podhľad)	26. 07. 2018	22. 08. 2018	19,07	318,000	171,66					
SDK podhľad protipožiarny - impregnovaný (vodorovná časť v m. č. 3.05 /zavesená konštrukcia/ vr.tepelnej izolácia MW hr. 200 mm	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,03	9,939	9,30					
SDK podhľad protipožiarny /zaves. konštrukcia pod žb.stropom/ bez tepelnej izolácie 2.NP PO 45 min	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,37	83,040	48,37					
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,85	168,547	16,62					
Podlahy z dlaždíc	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,81	0,000	88,30					
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 100 x 100 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,76	61,590	6,86					
Montáž podláh z dlaždíc keramických	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,81	96,628	88,30					
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,67	66,929	6,01					
Podlahy vlysové a parketové	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,15	0,000	64,32					
Drevené kazetové podlahy - dubová dýha - vzor Versailles 810/810 mm (voskový olej OSMO) vr. drev.sokla	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,15	198,089	64,32					
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,70	261,481	6,30					
Dokončovacie práce a obklady	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,63	0,000	41,69					
Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x100mm	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,63	71,176	41,69					
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,14	25,524	1,29					
Dokončovacie práce - nátery	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,11	0,000	19,03					
Náter sadrokartón. stropov a stien 2x	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,11	469,505	19,03					
2 - Zariaďovacie predmety	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,99	0,000	71,87					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,99	0,000	71,87					
Zdravotechnika - zariaď. predmety	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,99	0,000	71,87					

Inštalácia zariadení zdravotníckej techniky	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,99	1,000	71,87					
3 - Elektroinštalácia - F...	26. 07. 2018	16. 08. 2018	15,12	0,000	136,12					
Práce a dodávky M	26. 07. 2018	16. 08. 2018	15,12	0,000	136,12					
Elektromontáže	26. 07. 2018	16. 08. 2018	15,12	0,000	136,12					
Finalizácia vnútornej elektroinštalácie - vid' položkový rozpočet	26. 07. 2018	16. 08. 2018	15,12	1,000	136,12					
3 - Oprava fasády (Štukonz)	26. 07. 2018	24. 12. 2018	107,64	0,000	968,75					
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	24. 12. 2018	107,64	0,000	968,75					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26. 07. 2018	24. 12. 2018	107,64	0,000	968,75					
Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,26	76,000	2,30					
Narozne veže	26. 07. 2018	18. 09. 2018	38,93	4,000	350,40					
Sanačná omietka WTA prednástrek, krytie 50%	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,47	30,000	4,26					
Sanačná omietka omietka WTA, hr.do 5 cm	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,81	30,000	25,28					
Sanačná omietka WTA jemná omietka, hr. 3 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,67	30,000	5,99					
Spevnenie omietok	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,64	392,000	41,73					
Štuková vyzdoba pod korunnou rímsou	26. 07. 2018	12. 09. 2018	34,15	42,000	307,38					
Okenne šambrany podokennou a nadokennou rímsou 2. NP polkruhove	26. 07. 2018	27. 08. 2018	22,18	18,000	199,60					
Kordonova rímsa	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,03	34,000	45,24					
Celoplošná štuková vyrovnávací omietka clenitosť IV- V	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,31	350,000	38,81					
Nater fasadny silikatovy dvojnásobny	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,66	653,000	86,90					
Priprava podkladu penetracia	26. 07. 2018	24. 12. 2018	107,64	653,000	968,75					
Soklova rímsa , +vyroba sablony	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,85	22,000	43,67					
Bosaz nad soklovou rímsou, vapenna omietka.	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,64	47,000	68,79					
Bosaz oprava omietok vapenna	26. 07. 2018	10. 08. 2018	11,21	350,000	100,90					
Okenne šambrany podokennou a nadokennou rímsou 1.NP	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,29	3,000	38,59					
Okenne sambrany podokennou a nadokennou rímsou 1.NP male	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,77	3,000	51,90					
Okenne sambrany podokennou rímsou 1.NP	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,68	5,000	42,14					
Jemne vlhke pieskovanie odstranenie depozitov , oplachnutie	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,98	623,000	89,81					
Korunna rímsa	26. 07. 2018	13. 08. 2018	12,94	42,000	116,43					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,19	0,000	10,75					
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t zložitost VII	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,19	653,000	10,75					
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,28	14,000	2,48					
Presun hmôt HSV	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,24	0,000	11,16					
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,24	16,000	11,16					
4 - Umelokamenné stupne (...)	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,55	0,000	130,96					
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,55	0,000	130,96					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,55	0,000	130,96					

Umelo-kamenne schody , umely pieskovec ,dodavka montaz ,hydrofobizacia.	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,55	46,000	130,96					
Oprava kamennych schodov ,hydrofobizacia.	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,67	35,500	24,06					
Kamenna dverna šambrana ,ostenie	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,36	1,000	12,20					
5 - Vnútorné omietky - na...	26. 07. 2018	27. 08. 2018	22,78	0,000	204,99					
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	27. 08. 2018	22,78	0,000	204,99					
Zvislé a kompletne konštrukcie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,88	0,000	7,89					
Domurovanie , hrube vyspravky , plna tehla palena 0,5m3	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,88	1,000	7,89					
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26. 07. 2018	27. 08. 2018	22,78	0,000	204,99					
Zakrývvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,26	76,000	2,33					
Vnútorná omietka stropov, stein, špalety ,štuková, ručné nanášanie, hr. 4mm,	26. 07. 2018	21. 08. 2018	18,74	940,000	168,64					
Spevnenie omietok	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,96	564,000	35,62					
Vnútorná omietka vyrovnavacia stien,stropov , špalety hr. do 40 mm	26. 07. 2018	27. 08. 2018	22,78	376,000	204,99					
Príprava vnút.podkladu stien ,stropov prednástrech, ručne nanášanie.	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,75	376,000	60,77					
Príprava podkladu vnutornych stien , penetracia	26. 07. 2018	13. 08. 2018	12,33	940,000	110,94					
Nater silikatovy dvojnasobny , Keim 9339 9058	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,21	940,000	127,87					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,70	0,000	33,34					
Lešenia ľahké pracovné	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,05	1,000	9,47					
Otlčenie omietok stropov stien vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 40%, -0,02000t	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,70	940,000	33,34					
Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,43	19,000	3,86					
Presun hmôt HSV	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,97	0,000	17,73					
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,97	25,000	17,73					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,22	0,000	19,97					
Dokončovacie práce - nátery	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,22	0,000	19,97					
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,22	564,000	19,97					
6 - Výmena vonkajších a vn...	26. 07. 2018	23. 10. 2018	63,04	0,000	567,32					
Práce a dodávky HSV	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,22	0,000	1,98					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,22	0,000	1,98					
Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,22	6,500	1,98					
Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,05	45,500	0,46					
Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,16	6,500	1,42					
Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	6,500	0,16					
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,00	6,500	0,00					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	23. 10. 2018	63,04	0,000	567,32					
Konštrukcie stolárske	26. 07. 2018	23. 10. 2018	63,04	0,000	567,32					

Montáž a demontáž okien a dverí	26. 07. 2018	23. 10. 2018	63,04	1,000	567,32					
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,70	306,050	6,34					
7 - Zámočnické konštrukcie	26. 07. 2018	29. 08. 2018	24,16	0,000	217,47					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	29. 08. 2018	24,16	0,000	217,47					
Konštrukcie doplnkové kovové	26. 07. 2018	29. 08. 2018	24,16	0,000	217,47					
Schodiskové madlo na stenu Z1 D+M	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,41	37,200	30,73					
Oceľové stuženie obvodovej steny Z2 D +M	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,51	8,800	49,61					
Sklenené schodisko Z3 D +M	26. 07. 2018	15. 08. 2018	14,43	5,090	129,87					
Sklenená galéria kalené sklo 20 - zábradlie kalené sklo Z4 D +M	26. 07. 2018	29. 08. 2018	24,16	1,000	217,47					
Kovové zábradlie do okenného otvoru rozm. 1150x900 mm + madlo kovové Z5 D +M (replika)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,92	1,000	8,32					
Kovové zábradlie do okenného otvoru rozm. 1180x800 mm + madlo kovové Z6 D +M (replika)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,86	1,000	7,75					
Vstupná brána na nádvorie kovová čierna rozm. 4000x2200 mm + oc.stĺpy Z7 D +M (replika vstup.brány do parku)	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,18	1,000	91,66					
Ozdobná vetracia rozeta oceľ- repasácia + interierové izolačné dvojsklo, drev.rám v ostení Z8 D +M	26. 07. 2018	02. 08. 2018	5,14	17,000	46,27					
Ozdobná vetracia rozeta + interierové izolačné dvojsklo, drev.rám v ostení Z8a D+M (replika)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,91	3,000	8,16					
Zábradlie z kaleného skla v 1,1 m Z9 D+M	26. 07. 2018	03. 08. 2018	6,87	6,060	61,85					
Presunutie I profilov v m.č. 3.02 (vr. náterov)	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,60	1 261,776	23,40					
Ochranné plexisklo na terčikoch na 2NP	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,09	7,000	18,80					
Predná sklenená stena s dverami PO 30 min. kalené sklo, samozatvárač S	26. 07. 2018	07. 08. 2018	8,77	1,000	78,97					
Repasácia ocelových dvojkrídlových dverí rozm. 1200x2380 mm ozn.9	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,97	1,000	17,76					
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,16	726,347	19,41					
8 - Strecha	26. 07. 2018	05. 09. 2018	29,16	0,000	262,47					
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	05. 09. 2018	29,16	0,000	262,47					
Izolácie tepelné	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,49	0,000	40,39					
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých - Striekaná izolačná pena G 2008 hr. 200 mm	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,49	318,000	40,39					
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,40	92,220	3,64					
Konštrukcie tesárske	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,27	0,000	92,47					
Demontáž schodiska priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami vr. odvozu a poolatku za suť	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,20	10,200	1,83					
Montáž a dodávka viazaných konštrukcií krovov striech z reziva krokvy, nárožné krokvy	26. 07. 2018	09. 08. 2018	10,27	23,000	92,47					
Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	26. 07. 2018	07. 08. 2018	8,13	2 300,000	73,19					
Montáž kontralát pre sklon nad 35°	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,53	700,000	31,77					

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,49	1,000	22,39					
Demontáž drevených prvkov krovu	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,58	23,000	32,19					
Demontáž stĺpov v časti krovu a väzného trámu 288-450 cm2, -0.02300t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,09	18,000	0,78					
Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy nad 450 cm2, -0.03000t (3.NP)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,53	96,072	4,74					
Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm - 2 vrstvy /m.č. 3,02/	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,10	32,090	9,93					
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,74	281,304	33,64					
Konštrukcie klampiarske	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,25	0,000	83,24					
Demontáž oplechovania 4K,6K 7K, 8K 9K,10 K,11K,	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,33	113,235	2,98					
Oplechovanie z TiZn ríms pod žľabom r.š. 450 mm 10/K	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,25	64,835	83,24					
Oplechovanie styku komína a šikmej strechy z TiZn 2000/500 mm 11/K	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,47	1,000	4,20					
Oplechovanie z TiZn I, ríms pod žľabom r.š. 800 mm 9/K	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,57	7,100	14,13					
Oplechovanie úžľabia z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), 8/K r.š. 700 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,58	3,600	5,18					
Oplechovanie styku nového a starého plášťa strechy ozn. 4K TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), r.š. 500 mm	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,29	20,000	20,64					
Oplechovanie vežičiek ozn. 2K TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), 1400x1500 mm vr. žľabov	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,36	4,000	12,21					
Lemovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), rúr D 110 mm, r.š. 330 mm	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,23	2,000	2,07					
Oplechovanie styku muriva a šikmej strechy z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), 6K 600/500	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,74	8,000	6,62					
Oplechovanie styku muriva a šikmej strechy z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG)7K r.š. 500 mm	26. 07. 2018	27. 07. 2018	1,94	13,300	17,43					
Demontáž chrliča	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,01	2,000	0,06					
Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,14	64,835	1,29					
Montáž a dodávka žľabu z TiZn, pododkľapové polkruhové d 150 mm ozn 1K	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,05	64,835	18,48					
Demontáž oplechovanie vežičiek ozn. 2K z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), rozm. 1,4x1,5 m vr.žľabov	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,23	4,000	2,04					
Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm, -0,00418t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,15	70,000	1,39					
Montáž a dodávka odpadových rúr z TiZn, kruhové priemeru D- 150 mm ozn. 5K	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,35	70,000	39,18					
Dažďový chrlič z TiZn, 500/ 150 mm ozn. 12K	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,13	2,000	1,17					
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,60	107,943	5,36					
Konštrukcie - krytiny tvrdé	26. 07. 2018	05. 09. 2018	29,16	0,000	262,47					
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na sucho do sutiny, -	26. 07. 2018	30. 07. 2018	2,32	322,591	20,90					

Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na ďalšie použitie, , do 45° - 0,03400t	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,02	3,000	0,21						
Keramická krytina TONDACH Bobrovka zložitých striech, sklon od 35° do	26. 07. 2018	05. 09. 2018	29,16	322,591	262,47						
Spätná montáž keramickej krytiny TONDACH, zložitých striech, sklon od 35° do 60° (po vymurovaní komínov)	26. 07. 2018	26. 07. 2018	0,14	3,000	1,23						
Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,17	54,976	64,54						
Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy	26. 07. 2018	01. 08. 2018	4,30	322,591	38,74						
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	26. 07. 2018	31. 07. 2018	3,86	197,700	34,71						
Dokončovacie práce - nátery	26. 07. 2018	21. 08. 2018	18,85	0,000	169,64						
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	26. 07. 2018	06. 08. 2018	7,36	820,000	66,25						
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce, Plamostop D Transparent hrúbky 440 g/m2, odolnosť 16 min.	26. 07. 2018	21. 08. 2018	18,85	550,000	169,64						
9 - Reštaurátorské práce	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,04	0,000	81,34						
Práce a dodávky PSV	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,04	0,000	81,34						
Dokončovacie práce - nátery	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,04	0,000	81,34						
Zreštaurovanie kresby grafitom a šablónového ornamentu steny v m.č. 2.03 a 2,06	26. 07. 2018	08. 08. 2018	9,04	1,000	81,34						

































































